

Est. tidsplan for altanprojektet AB Kurland

	adresse	aktivitet	ugenr for udførelse
Platform 1	Kurlandsgade 29 th + tv	dørmontage	32 - 33
	Kurlandsgade 29 th + tv	altanmontage	34 - 39
	Kurlandsgade 27 th + tv	dørmontage	39 - 40
	Kurlandsgade 27 th + tv	altanmontage	41 - 44
	Kurlandsgade 25 th	dørmontage	44 - 45
	Kurlandsgade 25 th	altanmontage	46 - 49
Platform 2	Kurlandsgade 25 tv + 23 th	dørmontage	32 - 34
	Kurlandsgade 25 tv + 23 th	altanmontage	34 - 37
	Kurlandsgade 23 tv + 21 th	dørmontage	38 - 39
	Kurlandsgade 23 tv + 21 th	altanmontage	39 - 43
	kurlandsgade 21 tv	dørmontage	44
	kurlandsgade 21 tv	altanmontage	45 - 47
Platform 3	Kurlandsgade 17 th + tv	dørmontage	34 - 36
	Kurlandsgade 17 th + tv	altanmontage	36 - 42
	Kurlandsgade 19 th + tv	dørmontage	42 - 44
	Kurlandsgade 19 th + tv	altanmontage	44 - 50
Platform 4	Kurlandsgade 20 th + tv	dørmontage	32 - 35
	Kurlandsgade 20 th + tv	altanmontage	35 - 38
	Kurlandsgade 22 th + tv + 24 th	dørmontage	38 - 40
	Kurlandsgade 22 th + tv + 24 th	altanmontage	40 - 43
	Kurlandsgade 24 tv + 26 th + tv + 28 th	dørmontage	43 - 45
	Kurlandsgade 24 tv + 26 th + tv + 28 th	altanmontage	45 - 50
Platform 5	Romsdalsgade 13 tv + 11 th + tv	dørmontage	34 - 36
	Romsdalsgade 13 tv + 11 th + tv	altanmontage	37 - 40
	Romsdalsgade 9 th + tv	dørmontage	40 - 41
	Romsdalsgade 9 th + tv	altanmontage	42 - 44
	Romsdalsgade 7 th + tv	dørmontage	45 - 46
	Romsdalsgade 7 th + tv	altanmontage	46 - 50
Generelt		opstilling af byggeplads	28 - 31
Generelt		Fejl/mangler samt afrigning af byggeplads	49 - 51

